

### Protokol o uvedení do provozu kotle VIAFLAMES

Kotel VIAFLAMES typ:	Výrobní číslo kotle:	
Název a adresa servisní firmy:	Jméno, adresa a telefon zákazníka:	
Systém	<input type="checkbox"/> Otevřený	<input type="checkbox"/> Uzavřený
Akumulační nádrž	<input type="checkbox"/> ANO Objem.....[l]	<input type="checkbox"/> NE
Naplnění, odvzdušnění systému, plnicí tlak	<input type="checkbox"/> ANO.....bar	<input type="checkbox"/> NE
Pojišťovací ventil na výstupu kotle	<input type="checkbox"/> ANO.....bar	<input type="checkbox"/> NE
Expanzní nádoba, nastavený tlak	<input type="checkbox"/> ANO.....bar	<input type="checkbox"/> NE
Dvoucestný bezpečnostní ventil, kontrola funkce	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Dostatečný přívod vzduchu ke kotli	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Ochrana teploty vratné vody	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE Nast. teplota.....[°C]	Typ ochrany:
Kontrola správné montáže a těsnosti připojení kouřovodu	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Kontrola správné polohy sestavy vyzdívky a roštu	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Kontrola těsnosti dvířek	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Instalace regulátoru tahu, kontrola funkce a nastavení	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Revizní zpráva spalinové cesty	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE Změřený komínový tah..... [Pa]	
Kotel předán do provozu	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE Pokud NE, důvod:	
Účinná výška a průřez komína [m]		
Délka kouřovodu od kotle do komína a počet záhybů (kolen)		
Omezovač komínového tahu	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Zaškolení, vypsání záručního listu a předání technické dokumentace provozovateli	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Podpis je schválením výše uvedených informací</b>		
Dne:		
Servisní firma: <span style="margin-left: 200px;">Zákazník:</span>		