Protokol o uvedení do provozu kotle VIAFLAMES

Kotel **VIAFLAMES E22 ECO** typ:	**Výrobní číslo** kotle:	
Název a adresa servisní firmy:	**Jméno, adresa a telefon zákazníka:**	
Systém	☐ Otevřený	☐ Uzavřený
Akumulační nádrž	☐ ANO Objem…….....[l]	☐ NE
Naplnění, odvzdušnění systému, plnící tlak	☐ ANO.....bar	☐ NE
Pojišťovací ventil na výstupu kotle	☐ ANO.....bar	☐ NE
Expanzní nádoba, nastavený tlak	☐ ANO.....bar	☐ NE
Dvoucestný bezpečnostní ventil, kontrola funkce	☐ ANO	☐ NE
Dostatečný přívod vzduchu ke kotli	☐ ANO	☐ NE
Ochrana teploty vratné vody	☐ ANO ☐ NE Nast. teplota……..[°C]	Typ ochrany:
Pokojový termostat	☐ ANO	☐ NE
Čidlo venkovní teploty	☐ ANO	☐ NE
Kontrola správné instalace teplotních čidel	☐ ANO	☐ NE
Kontrola správného nastavení výkonu kotle v řídící jednotce	☐ ANO	☐ NE
Kontrola nastavení zbývajících parametrů dle typu topného systému a typu kotle	☐ ANO	☐ NE
Kontrola správné montáže a těsnosti připojení kouřovodu	☐ ANO	☐ NE
Kontrola správné polohy sestavy vyzdívky a roštu	☐ ANO	☐ NE
Kontrola těsnosti dvířek	☐ ANO	☐ NE
Revizní zpráva spalinové cesty	☐ ANO ☐ NE Změřený komínový tah…….. [Pa]	
Kotel předán do provozu	☐ ANO ☐ NE Pokud NE, důvod:	
Zaškolení, vypsání záručního listu a předání technické dokumentace provozovateli	☐ ANO	☐ NE
Podpis je schválením výše uvedených informací Dne: Servisní firma: Zákazník:		